

### 绩效目标自评表

<b>项目名称</b>		龙回镇九江村建档立卡贫困户土坯房维修加固	<b>项目负责人及电话</b>		左兵18070****99	
<b>主管部门</b>		南康区农工办	<b>实施单位</b>		龙回镇人民政府	
<b>资金情况（万元）</b>		<b>年度资金总额：</b>	36.239478万元		<b>全年执行数（万元）</b>	
		<b>其中：财政拨款</b>	36.239478万元		36.239478	
		<b>其他资金</b>	0		0	
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			<b>年度总体目标完成情况</b>		
	危旧房改造工程（建档立卡贫困户土坯房维修加固）改善贫困户的住房条件，实现住房安居有保障，助力脱贫攻坚。			危旧房改造工程（建档立卡贫困户土坯房维修加固）改善贫困户的住房条件，实现住房安居有保障，助力脱贫攻坚。		
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>全年实际值</b>	<b>未完成原因及采取的改进措施</b>
	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	建档立卡贫困户危房改造（土坯房维修加固）数量（≥*户（套））	>=8户（套）	8户（套）	
			建档立卡贫困户危房改造（土坯房维修加固）面积（≥**平方米）	>=744平方米	744平方米	
		<b>质量指标</b>	改造后验收合格率（100%）	=100%	100%	
		<b>时效指标</b>	完工时间	2018年10月底前	2018年10月	
		<b>成本指标</b>	危房改造补助标准（**元/户（套））	=40000元/户（套）	约40000元/户（套）	
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	改善建档立卡贫困户人居条件，确保住房保障	=100%	100%	
			受益建档立卡贫困人口数	>=24人	24人	
	<b>可持续影响指标</b>	使用年限	>=15年	15年		
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	>=98%	98%		